

Obra
REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI REV004

Bancos
SINAPI - 12/2018 -
Paraná

B.D.I.
20,93%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
2	SERVIÇOS PROVISÓRIOS	100,00%	100,00%				
3	INFRAESTRUTURA	100,00%	100,00%				
4	SUPRAESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%			
5	VEDAÇÃO	73,00%	30,00%	3,00%	40,00%		
6	COBERTURA	73,00%	3,00%	3,00%	70,00%		
7	FORROS	100,00%				100,00%	
8	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	100,00%				50,00%	50,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%				18.897,21	18.897,21
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	46,00%		3,00%	3,00%	40,00%	
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%	1.750,21	1.750,21	23.336,10	
12	REFORÇO ESTRUTURAL	0,00%					
13	PISO	100,00%			50,00%	50,00%	
14	PINTURA	100,00%			7.679,91	7.679,91	100,00%
15	MOBILIÁRIO	100,00%					100,00%
16	PAISAGISMO	100,00%				30,00%	70,00%
17	PSCIP - ADEQUAÇÕES INCÊNDIO	100,00%	20,00%		30,00%	30,00%	20,00%
18	LIMPEZA FINAL	100,00%			13.631,03	13.631,03	9.087,35
		2.151,50					2.151,50
Porcentagem			10,95%	6,03%	8,93%	19,79%	21,53%
Custo			44.887,80	24.729,88	36.608,88	81.138,40	88.288,74
Porcentagem Acumulado			10,95%	16,98%	25,9%	45,69%	67,22%
Custo Acumulado			44.887,80	69.617,68	106.226,57	187.364,96	275.653,70

Total sem BDI R\$ 339.160,31
Total do BDI R\$ 70.920,45
Total Geral R\$ 410.080,76